



*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami**
Oznaczenie arkusza: **E.13-02-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.13**
Numer zadania: **02**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1. Wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń <i>UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu okablowania należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 – 1.5), test przeprowadza zdający. Kryteria 1.6 i 1.7 ocenić po zakończeniu egzaminu.</i>							
1	Wszystkie żyły przewodu podłączone są do styków panela krosowego wg sekwencji T568A						
2	Przewody nie wystają więcej niż około 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż około 13 mm						
3	Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto poprawnie – zatrzask jest na koszulce						
4	Wtyczkę RJ-45 zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568A						
5	Wykonano poprawnie połączenie panel krosowy – wtyczka, co zostało potwierdzone testerem (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)						
6	Serwer i stacja robocza podłączone są do przełącznika						
7	Port LAN routera podłączony jest do przełącznika						
Rezultat 2. Skonfigurowane urządzenia sieciowe <i>UWAGA:</i> <i>hasło administratora routera to zaq12WSX</i> <i>hasło administratora przełącznika to zaq1@WSX</i> <i>hasło administratora stacji roboczej to Q@wertuyiop</i> <i>hasło administratora serwera Q@wertuyiop lub Q!wertuyiop</i>							
1	Hasło administratora routera to zaq12WSX						
2	Interfejs LAN routera ma przypisany adres 10.10.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0						
3	Na routerze serwer DHCP jest włączony						
4	Na routerze zakres dzierżawy DHCP ustawiony jest na 10.10.0.4÷10.10.0.99						
5	Interfejs WAN routera ma przypisany adres 90.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.240						
6	Interfejs WAN routera ma przypisany adres bramy domyślnej 90.0.0.3						
7	Interfejs WAN routera ma przypisany adres serwera DNS 8.8.8.8						
8	Hasło administratora przełącznika to zaq1@WSX						
9	Przełącznik ma ustawiony adres 10.10.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 jeśli jest wymagana						
10	Przełącznik ma bramę domyślną na adres 10.10.0.1 <i>Kryterium należy uznać za spełnione, gdy brama nie jest wymagana przez urządzenie.</i>						

Rezultat 3. Skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera

- 1 Na serwerze interfejs sieciowy podłączony do przełącznika ma ustawioną nazwę LAN
- 2 Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawiony adres IP na 10.10.0.3 z maską 255.255.255.0
- 3 Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawioną bramę domyślną na 10.10.0.1
- 4 Na serwerze połączenie sieciowe LAN ma ustawiony adres serwera DNS na 127.0.0.1
- 5 Na serwerze drugie połączenie sieciowe jest wyłączone
- 6 Na stacji roboczej połączenie sieciowe pobiera automatycznie adres IP
- 7 Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawiony adres serwera DNS na 10.10.0.3
- 8 Wykonano sprawdzenie nadania adresu IP na stacji roboczej (adres IP jest z zakresu 10.10.0.4÷10.10.0.99), ipconfig lub ipconfig /all (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)
- 9 Wykonano sprawdzenie komunikacji serwera z ru

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń						
1	Przy wykonywaniu połączenia zdający zdejmował izolację z kabla UTP przy zastosowaniu narzędzi do tego celu przeznaczonych					
2	Przy montażu kabla UTP do panela krosowniczego narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP					
3	Przy montażu wtyku RJ45 na kablu UTP narzędzia były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem					
4	Po wykonaniu systemu okablowania strukturalnego zdający uporządkował stanowisko egzaminacyjne					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis