

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich**
Oznaczenie arkusza: **E.15-04-18.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.15**
Numer zadania: **04**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Skonfigurowany komputer <i>Hasło konta Administrator komputera Q@wertuiop</i>							
1	Utworzone konto użytkownika o nazwie Kierownik						
2	Ustawione hasło 1qazxsw2 dla konta Kierownik , z opcją braku możliwości zmiany hasła						
3	Utworzone konto użytkownika o nazwie Pracownik						
4	Ustawione hasło 1qazxsw2 dla konta Pracownik , z opcją braku możliwości zmiany hasła						
5	Utworzona grupa użytkowników Pracownicy						
6	Konto Kierownik przypisane do grupy Administratorzy i Pracownicy						
7	Konto Pracownik przypisane jest tylko do grupy Pracownicy						
8	Skonfigurowane zabezpieczenia, które nakładają dla nowo tworzonych użytkowników konieczność wpisywania bezpiecznych haseł o minimalnej długości 8 znaków						
9	Skonfigurowany przydział dyskowy dla dysku C: dla użytkownika Pracownik o wielkości 500 MB						
10	Utworzony punkt przywracania systemu o nazwie Egzamin_E15						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Wykonany kabel połączeniowy oraz podłączone do centrali aparaty telefoniczne

UWAGA: Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu kabla połączeniowego oraz podłączeniu aparatów telefonicznych do centrali należy ocenić poprawność wykonania kabla (kryteria 2.1 - 2.2, test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora) oraz poprawność podłączenia aparatów telefonicznych do centrali (kryteria 2.3 - 2.5)

1	Wykonany kabel od strony telefonu zakończony wtykiem RJ11, od strony centrali RJ11 lub RJ45 (od strony centrali ma być zakończony wtykiem zgodnym z typem gniazda na karcie)						
2	Przeprowadzony test wykonanego kabla za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)						
3	Jeden telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr I linii wewnętrznych centrali, drugi telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr 2 linii wewnętrznych centrali						
4	Telefon ISDN podłączony do wewnętrznego portu ISDN centrali o nr II						
5	Telefon systemowy podłączony do portu oznaczonego SI centrali						

Rezultat 3: Skonfigurowana centrala telefoniczna

1	Ustawiona nazwa centrali na <i>egzamin</i>						
2	Ustawiono nazwy abonentów oraz przypisano numery wewnętrzne: dla portu aparatu systemowego Sekretariat nr wew. 101 dla portu ISDN Prezes nr wew. 102 dla portów analogowych Kierownik nr wew. 103, Pracownik nr wew. 104						
3	Ustawiono dla abonenta Kierownik nr wew. 103 możliwość wykonywania połączeń wewnętrznych, krajowych łącznie z prefiksami GSM						
4	Ustawiono dla abonenta Pracownik nr wew. 104 możliwość wykonywania tylko połączeń z numerami wewnętrznymi, alarmowymi (997, 998, 999, 112) oraz z numerem 505 150 051						
5	Ustawiono dla abonenta Sekretariat (nr wew. 101) , gdy nie odpowiada po 2 dzwonekach lub 5 s przekierowanie na abonenta Kierownik nr wew. 103						
6	Wprowadzono do książki aparatu systemowego numery abonentów Prezes (nr wew. 102) , Kierownik (nr wew. 103) i Pracownik (nr wew. 104)						
7	Na pulpicie konta Kierownik jest zapisana kopia zapasowa konfiguracji centrali o nazwie właściwej kopia						

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Wyniki testów połączeń pomiędzy abonentami

Po informacji od przewodniczącego ZN należy ocenić przeprowadzenie testów połączeń przez ucznia
(Uwaga: testy połączeń wykonuje uczeń w obecności egzaminatora)

1	Przeprowadzony test połączeń pomiędzy poszczególnymi numerami telefonicznymi <i>nr. wew. 101 - nr wew. 102</i> <i>nr. wew. 101 - nr wew. 103</i> <i>nr. wew. 101 - nr wew. 104</i> wykazał poprawność działania						
2	Przeprowadzony test przekierowania połączenia z nr wew. 101 gdy nie odpowiada po 2 dzwonekach lub 5 s na nr wew. 103 wypadł prawidłowo, jest sygnał dzwonienia aparatu o nr wew. 103						

Przebieg 1: Wykonanie kabla połączeniowego

1	Przy wykonywaniu kabla połączeniowego zdający stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	Po wykonaniu kabla zdający uporządkował stanowisko pracy						
3	Odpady zostały usunięte do specjalnego pojemnika (kosza)						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis